2026년 11월 5일 이사회 사전 자료

박재성 이사님 · 관련 안건에 대한 이사님의 과거 발언

1. 평택 AI 데이터센터 2단계 GPU 구매 계약(안)

> 최근 1년간 1단계 가동률 추이(2025년 말 58%, 2026년 3월 말 72%)와 고객 입주 일정, 2단계 인근 부지 매입 협상과 9월 착공 일정을 보고하셨습니다.

일자·회의 / 안건	유형	발언
2024-04-18 이사회 평택 AI 데이터센터 1단계 투자(안)	의견	시공 일정 18개월이 빠듯해 장비 반입 일정과 묶어서 관리하겠음
2024-04-18 이사회 아스트라랩 시리즈B 투자(안)	의견	우선 사용권은 시장 가격 기준으로 정해 다른 고객과 형평을 맞추겠음
2024-09-26 이사회 평택 AI 데이터센터 진행 보고	의견	장비 반입은 계획보다 2주 늦은 수준이라 만회 가능함
2024-10-24 이사회 GPU 선구매 계약(안)	의견	고객사 사전 계약 물량이 선구매분의 70%를 넘어서 재고 부담은 크지 않음
2025-04-17 이사회 2025년 1/4분기 사후 보고사항	의견	데이터센터 공정률은 70%로 계획 대비 3주 늦은 상황임
2025-08-21 이사회 평택 AI 데이터센터 공정 지연 및 전력 수급 현황 보고	의견	시공사와 지연 만회 계획을 다시 받았고 11월 준공을 목표로 하고 있음
2025-11-13 이사회 2025년 3/4분기 사후 보고사항	의견	사전 계약 고객 입주가 12월에 몰려 있어 연말 목표는 달성 가능하다고 봄
2026-01-15 이사회 2025년 4/4분기 사후 보고사항	의견	데이터센터 가동률은 12월 말 기준 58%로 연말 목표를 넘겼음
2026-02-19 이사회 평택 AI 데이터센터 2단계 증설 검토 보고	의견	인근 부지 매입 협상은 3월 중 결론이 날 예정임
	의견	1단계 가동률은 3월 말 기준 72%로 올라왔음

2026-04-16 이사회 2026년 1/4분기 사후 보고사항		
2026-07-23 이사회 2026년 상반기 결산 보고	의견	2단계 착공은 9월로 예정되어 있음