2026년 11월 5일 이사회 사전 자료

한상우 이사님 · 관련 안건에 대한 이사님의 과거 발언

1. 평택 AI 데이터센터 2단계 GPU 구매 계약(안)

> 최근 1년간 2단계 전력 확보 방안과 차세대 GPU의 랙당 전력 기준, GPU 서버의 실제 교체 주기(4년 안팎)를 짚으셨고, 2단계 장비가 3년 안에 다시 구형이 될 수 있는 진부화 위험 대책을 요청하셨습니다.

일자·회의 / 안건	유형	발언
2023-12-11 사전보고회 2024년 경영계획(안)	질문	AI 인프라 비중을 늘린다고 했는데 기술 변화 속도를 감안한 심사 기준이 있는가? ㄴ 실무임원 답변: 인프라 투자는 5년 내 회수 가능성을 기준으로 심사할 예정임
2023-12-11 사전보고회 2024년 경영계획(안)	의견	5년이면 GPU 두 세대가 바뀌는 기간이라 설비 잔존가치 가정을 따로 봐야 함
2024-01-18 이사회 AI 투자 포트폴리오 전략 보고	의견	인프라는 GPU 세대 교체 주기가 짧아 회수 기간 가정을 신중히 잡아야 함 ㄴ 실무임원 답변: 설비 내용연수를 5년이 아닌 4년으로 보는 보수적 가정도 함께 검토하겠음
2024-02-19 사전보고회 AI 데이터센터 사업 검토 보고	질문	평택 부지 전력 공급 용량은 확정되었는가? 데이터센터 사업의 핵심은 전력임 ㄴ 실무임원 답변: 1단계 40MW는 한전 협의가 끝났고 2단계는 협의 중임
2024-02-22 이사회 AI 데이터센터 사업 검토 보고	의견	수랭식 냉각을 처음부터 반영하지 않으면 차세대 GPU 수용이 어려움 ㄴ 실무임원 답변: 1단계 설계에 수랭식 구역 30%를 반영하는 안을 검토 중임
2024-04-15 사전보고회 평택 AI 데이터센터 1단계 투자(안)	질문	1단계 랙 밀도 설계가 차세대 GPU 기준에 맞는지 확인 필요함 ㄴ 실무임원 답변: 랙당 40kW 기준이며 일부 구역은 80kW로 확장 가능하게 설계함
2024-04-18 이사회 아스트라랩 시리즈B 투자(안)	의견	학습용 GPU 확보 계획이 없으면 성장 속도가 제한될 것임 ㄴ 실무임원 답변: 평택 데이터센터 가동 후 우선 사용권을 부여하는 방안을 협의 중임
2024-09-26 이사회 평택 AI 데이터센터 진행 보고	의견	수랭식 냉각 구역 비율을 30%에서 50%로 늘리는 것을 검토 바람 ㄴ 실무임원 답변: 50%로 늘릴 경우 추가 비용 약 90억으로 추정되며 연말까지 결정하겠음

2024-10-21 사전보고회 GPU 선구매 계약(안)	의견	차세대 GPU가 1년 안에 나오는데 현 세대를 대량 선구매하면 진부화 위험이 있음 ㄴ 실무임원 답변: 1단계 고객 수요가 현 세대 기준이라 필요 물량의 40%만 우선 선구매하는 안임
2024-10-24 이사회 GPU 선구매 계약(안)	의견	나머지 60%는 차세대 제품 출시 일정을 보고 결정하길 바람 ㄴ 실무임원 답변: 나머지 물량은 내년 상반기 중 다시 상정하겠음
2024-12-09 사전보고회 2025년 경영계획(안)	질문	데이터센터 가동 초기 고객 확보 계획이 구체적인가? ㄴ 실무임원 답변: 아스트라랩 등 포트폴리오사와 외부 고객 2곳과 사전 협의 중임
2024-12-09 사전보고회 2025년 경영계획(안)	의견	포트폴리오사 위주의 고객 구성은 수요가 한쪽에 몰리는 위험이 있음 ㄴ 실무임원 답변: 첫해 외부 고객 비중을 40% 이상으로 맞추는 것을 목표로 하겠음
2025-03-10 사전보고회 평택 AI 데이터센터 운영 위탁 세온클라우드 거래(안)	의견	운영사가 GPU 클러스터 운영 경험이 있는지가 계약 조건보다 중요함 ㄴ 실무임원 답변: 세온클라우드는 그룹 내 GPU 클러스터 2곳을 운영 중임
2025-08-18 사전보고회 평택 AI 데이터센터 공정 지연 및 전력 수급 현황 보고	질문	작년부터 전력이 핵심이라고 말씀드렸는데 2단계 전력 확보 협의는 어떻게 되었는가? ㄴ 실무임원 답변: 한전 변전소 증설이 2027년으로 미뤄져 2단계 전력은 그때까지 확보가 어려움
2025-08-18 사전보고회 평택 AI 데이터센터 공정 지연 및 전력 수급 현황 보고	의견	자가 발전이나 다른 부지 대안도 함께 검토해야 함 ㄴ 실무임원 답변: 자가 발전 설비와 인근 부지 확보 방안을 함께 검토 중임
2025-09-18 이사회 GPU 확보 방식(리스·구매) 검토 보고	의견	작년 선구매 때 우려한 대로 차세대 제품이 나와 현 세대 가격이 30% 떨어졌음 ㄴ 실무임원 답변: 나머지 60% 물량은 리스로 확보하는 방안을 검토 중임
2025-09-18 이사회 GPU 확보 방식(리스·구매) 검토 보고	의견	리스는 진부화 위험을 줄이지만 장기적으로 비용이 더 들 수 있어 비교가 필요함
2025-11-13 이사회 2025년 3/4분기 사후 보고 사항	질문	초기 가동 단계에서 냉각 설비 안정성 점검 결과도 함께 보고해 주기 바람 ㄴ 실무임원 답변: 수랭식 구역 시험 가동에서 이상은 없었으며 다음 분기에 결과를 보고하겠음
2025-12-08 사전보고회 2026년 경영계획(안)	질문	데이터센터 2단계 검토 비용이 계획에 들어 있는데 전력 문제는 해결 전망이 있는가? ㄴ 실무임원 답변: 자가 발전 설비 도입안과 인근 부지 확보안을 2월에 보고할 예정임

2026-02-04 이사회 제13기 재무제표(안)	의견	GPU 서버는 실제 교체 주기가 4년 안팎이라 5년은 길 수 있음
2026-02-16 사전보고회 평택 AI 데이터센터 2단계 증설 검토 보고	질문	2단계 전력 문제의 해법으로 자가 발전과 인근 부지 중 어느 쪽이 유력한가? ㄴ 실무임원 답변: 인근 부지에 30MW를 우선 확보하고 자가 발전은 보조로 쓰는 안이 유력함
2026-02-16 사전보고회 평택 AI 데이터센터 2단계 증설 검토 보고	의견	차세대 GPU는 랙당 전력이 120kW 이상이라 1단계 설계 기준으로는 부족함
2026-04-16 이사회 평택 AI 데이터센터 인근 부지 매입 결과 보고	질문	인근 부지 30MW 확보가 확정되었는가? ㄴ 실무임원 답변: 3월에 매매 계약을 마쳤고 전력 인입 공사 협의를 시작함
2026-07-06 사전보고회 평택 AI 데이터센터 2단계 투자(안)	의견	2단계 장비가 3년 안에 다시 구형이 될 수 있어 진부화 위험 대책이 필요함 ㄴ 실무임원 답변: GPU는 리스와 구매를 섞고 고객 계약 기간과 장비 수명을 맞추는 방식으로 대응함
2026-07-23 이사회 2026년 2/4분기 사후 보고 사항	질문	2분기 데이터센터 장애 1건의 원인과 재발 방지 대책은? ㄴ 실무임원 답변: 냉각 펌프 이상으로 40분간 일부 랙이 멈췄으며 예비 펌프를 이중화했음
2026-08-17 사전보고회 소버린 AI 컨소시엄 참여 검토 보고	의견	정부 주도 컨소시엄은 기술 목표보다 일정에 쫓기는 경우가 많아 참여 범위를 제한하는 게 좋겠음 ㄴ 실무임원 답변: 데이터센터 인프라 제공자로만 참여하는 안을 검토 중임
2026-08-20 이사회 소버린 AI 컨소시엄 참여 검토 보고	의견	2단계 용량 일부를 컨소시엄에 배정하면 민간 고객 수요와 충돌할 수 있음 ㄴ 실무임원 답변: 컨소시엄 배정 물량은 2단계 용량의 15% 이내로 제한하는 안을 검토 중임
2026-10-22 이사회 2027년 중장기 전략 방향 보고	의견	인프라 사업은 기술 교체 주기를 감안해 3년마다 전략을 다시 점검해야 함

2. 홍콩 투자법인 링쉬테크 지분 처리 보고

일자·회의 / 안건	유형	발언
2024-09-05 이사회 홍콩 투자법인 1호 투자 사전 검토 보고	의견	기술 실사에서 학습 데이터 출처가 적법한지도 확인해야 함

3. 정보보호 체계 고도화

> 최근 1년간 데이터센터 고객 데이터를 다루며 받은 보안 인증 수준을 물으셨고, 고객별 데이터 분리 수준을 점검 항목에 넣도록 요청하셨습니다.

일자·회의 / 안건	유형	발언
2023-11-16 이사회 정보보호 점검 결과 보고	질문	포트폴리오사 데이터를 받아 보는 실사 과정의 보안 기준은? ㄴ 실무임원 답변: 실사 자료는 별도 가상데이터룸에서만 열람하도록 하고 있음
2023-11-16 이사회 정보보호 점검 결과 보고	의견	열람 기록을 남기고 실사 종료 후 파기 여부까지 확인해 주기 바람
2024-06-20 이사회 사이버 보안 체계 점검 보고	질문	생성형 AI 사용 시 내부 자료 유출을 막는 가이드가 있는가? ㄴ 실무임원 답변: 외부 AI 서비스 사용 지침을 3월에 제정해 운영 중임
2024-06-20 이사회 사이버 보안 체계 점검 보고	의견	지침만으로는 부족하니 사내 전용 AI 환경을 마련하는 것이 좋겠음
2025-05-22 이사회 정보보호 투자 계획 보고	질문	작년에 제안한 사내 전용 AI 환경 구축은 이번 계획에 들어 있는가? ㄴ 실무임원 답변: 하반기 중 사내 전용 AI 환경을 구축할 예정임
2026-06-18 이사회 정보보호 체계 고도화 보고	질문	데이터센터 고객 데이터를 다루게 되면서 보안 인증은 어느 수준까지 받았는가? ㄴ 실무임원 답변: ISMS-P 인증을 받았고 국제 인증은 연말 취득을 목표로 하고 있음
2026-06-18 이사회 정보보호 체계 고도화 보고	의견	고객별 데이터 분리 수준도 점검 항목에 넣어 주기 바람